Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY THÁI NINH
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 27/10/2026 08:00:36

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY THÁI NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH
Giải phóng mặt bằng Dự án: Cụm Công nghiệp Thái Dương (Giai đoạn III)
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TVT Thái Bình

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tây Thái Ninh)

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan, đơn vị chủ trì	Cơ quan, đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện-hoàn thành	Ghi chú
1	Họp phổ biến, triển khai cơ chế, chính sách về bồi thường, GPMB với người dân	UBND xã Tây Thái Ninh	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Công ty TNHH TVT Thái Bình	29/10/2026	
2	Ban hành Thông báo thu hồi và gửi tới các hộ gia đình, cá nhân có liên quan	UBND xã Tây Thái Ninh	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã; Cơ sở thôn	30/10/2026	
A	**Đối với Đất LUC, DGT và DTL**				
1	Điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã	UBND xã Tây Thái Ninh, Công ty TNHH TVT Thái Bình	02/11-31/11/2026	
2	Lập PA bồi thường, hỗ trợ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã	UBND xã Tây Thái Ninh, Công ty TNHH TVT Thái Bình	01/12-10/12/2026	
3	Niêm yết công khai chi tiết PA bồi thường, hỗ trợ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã	UBND xã Tây Thái Ninh; Cơ sở thôn	12-22/12/2026	
4	- Tổ chức họp lấy ý kiến về PA bồi thường, hỗ trợ; - Hoàn chỉnh PA bồi thường, hỗ trợ	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã	UBND xã Tây Thái Ninh, Công ty TNHH TVT Thái Bình; Cơ sở thôn	23-25/12/2026	
5	Trình thẩm định; Phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ	UBND xã Tây Thái Ninh	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã; Công ty TNHH TVT Thái Bình	25/12-29/12/2026	
6	Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo PA được phê duyệt	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Công ty TNHH TVT Thái Bình	UBND xã Tây Thái Ninh; Cơ sở thôn	31/12/2026	

7	Ban hành QĐ thu hồi đất	UBND xã Tây Thái Ninh, Công ty TNHH TVT Thái Bình	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã	02-/01/2027	
B	**Đối với đất ONT+CLN, DNL, DGT, DTL,…**	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã	UBND xã Tây Thái Ninh, Công ty TNHH TVT Thái Bình	02/11/2026-31/01/2027	

Ghi chú: Tiến độ bồi thường, GPMB nêu trên trong điều kiện các hộ gia đình, cá nhân đồng thuận với phương án thu hồi đất (không bao gồm thời gian phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định).